

**TAB.2A INIZIATIVE INFRASTRUTTURALI AMMESSE - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31.12.2006**

N.	Ente competente	Progetto	Investimento totale risultante da istruttoria iniziale (euro)	Investimento totale tenuto conto delle eventuali variazioni in corso d'opera (euro)	Spesa effettuata al 31.12.2006	% di realizzazione del programma al 31.12.2006	Situazione programma
P/64/23	C.M. VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO	Ampliamento e rettifica strada comunale di collegamento all'area P.I.P. di Roccavione-Robilante	413.165,52	483.248,72	434.365,78	100%	intervento concluso
P/64/24	COMUNE DI ENTRACQUE	Realizzazione di infrastrutture a servizio degli impianti sciistici	215.362,53	215.362,53	247.173,19	100%	intervento concluso
P/64/25	COMUNE DI ENTRACQUE	Infrastrutture necessarie alla urbanizzazione dell'area artigianale in frazione Piano	167.848,49	167.848,49	127.247,78	100%	intervento concluso
P/64/26	COMUNE DI ENTRACQUE	Completamento 1° lotto pista ciclabile e pedonale	140.476,28	140.476,28	143.764,66	100%	intervento concluso
P/64/27	COMUNE DI LIMONE P.TE	Sistemazione piazzale del Cros	80.567,28	80.567,28	73.832,98	100%	intervento concluso
P/64/28	COMUNE DI LIMONE P.TE	Recupero ambientale con sistemazione a parcheggio con n.150 posti auto in località Maneggio	325.367,85	342.330,36	337.336,64	100%	intervento concluso
P/64/29	COMUNE DI LIMONE P.TE	Strada di collegamento Via S. Giovanni e Via Almellina	260.294,28	271.252,72	245.969,69	100%	intervento concluso
P/64/30	COMUNE DI VERNANTE	Realizzazione centro museale artigianale prodotti tipici tradizionali	320.719,73	340.000,00	359.999,14	100%	intervento concluso
		<b>Totale</b>	<b>1.923.801,95</b>	<b>2.041.086,37</b>	<b>1.969.689,86</b>		